

2017_ZG04**Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni**

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
-----------	---	-----------	---------------------------	-----------------	--------------------

Servizio	DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILIT'	Dirigente	TARTAGLIA VINCENZO	Tipologia	SVILUPPO
----------	--	-----------	---------------------------	-----------	-----------------

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'azione complessiva dell'Amministrazione diretta alla lotta al degrado ed alla cura del patrimonio pubblico richiede azioni sinergiche finalizzate alla riqualificazione di spazi ed aree pubbliche, con priorità alla riqualificazione delle strade e delle piazze del centro storico e dei quartieri, con la finalità di restituire le aree pubbliche della città alla piena fruizione dei cittadini.

L'obiettivo rappresenta dunque le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione di strade e piazze storiche della città quali Piazza San Marco, Piazza della Repubblica, Piazza dei Nerli, Piazza Goldoni, Piazza delle Cure, Piazza Dalmazia, Piazza Pier Vettori; Piazza Vittorio Veneto nell'ambito del completamento degli interventi al Parco delle Cascine; Via della Colonna, (Piazza D'Azeglio), Piazza SS. Annunziata, Via Cerretani, Via Panzani, Via Venezia, Via Modena e Via Micheli, Via del Proconsole. via Cerretani, nonché ad ulteriori interventi come l'ampliamento della Via Panciatichi e interventi specifici sul tratto centrale dei Lungarni (Lungarno Maria Luisa de' Medici in particolare).

Alcuni degli interventi più significativi di riqualificazione del Centro Storico saranno realizzati mediante lo strumento dell'Accordo Quadro con Publiacqua, in attuazione del quale occorrerà sviluppare una progettazione integrata degli interventi di competenza della Società e degli altri Enti gestori dei sottoservizi con i lavori di riqualificazione di competenza dell'A.C., che svolgerà poi il ruolo di stazione appaltante unica.

Nell'ambito degli interventi di riqualificazione del Centro Storico inseriti nell'Accordo Quadro con Publiacqua, si prevede di intervenire sulla Via de' Serragli, Lungarno Acciaiuoli, Via Pandolfini, Via Romana, Borgo S. Jacopo, Via Por Santa Maria, Via Faenza.

Di particolare interesse saranno gli interventi concentrati nella zona dell'Oltrarno dove, le risorse dell'A.Q. con Publiacqua unite agli stanziamenti comunali, permetteranno di intervenire sia sugli impianti idrici che sulla carreggiata stradale di Via de' Bardi, Via Guicciardini, Borgo San Jacopo, Piazza Santa Maria Soprano, completando la riqualificazione avviata con il rifacimento del Lungarno Torrigiani a seguito dell'evento del 25 maggio 2016.

Formano parte dell'oggetto dell'obiettivo anche gli interventi di manutenzione stradale di cui al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, in subordine alla ammissione al finanziamento, e la riqualificazione architettonica e funzionale di piazza dell'Unità in funzione del capolinea tranviario.


La realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione potrà avvenire anche mediante la conclusione di convenzioni con privati per l'esecuzione, con oneri a loro carico, di opere o lavori di importo inferiore a € 100.000,00.

Si tratta di s

2017_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

GANTT



2017_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

FASI					
FASE	Ottenimento parere della Soprintendenza sulla sistemazione complessiva dell'area di Piazza Vittorio Veneto e Viale Rosselli				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017	4,00	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Adeguamento progetto esecutivo della sistemazione del Piazzale Vittorio Veneto e Viale Rosselli lato Centro Storico				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	30/06/2017	31/12/2017	4,00	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Inizio lavori di realizzazione della stazione di pompaggio acque reflue nel Piazzale Vittorio Veneto lato Centro Storico				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017	5,00	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017	5,00	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Avvio procedura di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	30/09/2017	4,00	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note	fase proveniente dall'obiettivo 2016_ZG07				
FASE	Inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza de' Nerli				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/03/2017	5,00	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Esecuzione lavori di sistemazione di Piazza Dalmazia propedeutici allo spostamento del mercato rionale di Via di Rifredi				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	28/02/2017	5,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					

2017_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

FASI					
FASE	Esecuzione lavori di consolidamento della pavimentazione stradale del Lungarno Maria Luisa de' Medici zona canottieri				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	28/02/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Affidamento ed avvio dei lavori di riqualificazione di Via della Colonna (Piazza d'Azeglio)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/05/2017	4,00	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	progettazione esecutiva interventi di riqualificazione Piazza Goldoni				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	4,00	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Affidamento incarico per la definizione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione architettonica e funzionale di piazza dell'Unità in funzione del capolinea tranviario				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/09/2017	4,00	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Affidamento dei lavori per l'ampliamento della Via Panciattichi				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	4,00	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note	fase proveniente dall'obiettivo 2014_ZG22				
FASE	Affidamento dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli con stazione appaltante unica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/10/2016	30/09/2017	4,00	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note	fase in parte proveniente dall'obiettivo 2014_ZG22				
FASE	Affidamento dei lavori di riqualificazione di Lungarno Acciaiuoli con stazione appaltante unica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/09/2017	4,00	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

2017_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

FASI					
	Note				
FASE	Affidamento degli interventi di riqualificazione della Via Cerretani e parte dei marciapiedi di Via Panzani				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/09/2017	4,00	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
	Note				
FASE	Affidamento dei lavori di riqualificazione di Via Venezia, Via Modena e Via Micheli con stazione appaltante unica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/09/2017	4,00	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
	Note				
FASE	Progettazione degli interventi di riqualificazione di Piazza San Marco				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/09/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
	Note				
FASE	Progettazione degli interventi di riqualificazione della sede stradale di Piazza SS. Annunziata				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
	Note				
FASE	Progettazione degli interventi di riqualificazione di Via Pandolfini				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
	Note				
FASE	Avvio degli interventi di riqualificazione di Via Guicciardini (avvio con lavori sottoservizi)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/07/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
	Note				
FASE	Avvio degli interventi di riqualificazione di Via de' Bardi (avvio con lavori sottoservizi)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

2017_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

FASI					
Note					
FASE	Avvio degli interventi di riqualificazione di Via Piazza Santa Maria Soprarno				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	30/09/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note					
FASE	Avvio della progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione stradale di cui al "bando periferie" (solo in caso di ammissione al finanziamento)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	4,00		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
Note	La fase è subordinata all'ammissione al finanziamento				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico progettati al 31/12/2017 (importo di quadro economico)	RISULTATO	€ 2.500.000
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico affidati al 30/09/2017 (importo di quadro economico al lordo del ribasso)	RISULTATO	€ 2.500.000
% avanzamento lavori stazione pompaggio Piazzale Vittorio Veneto al 31/12/2017	RISULTATO	50%
% avanzamento lavori Piazza Dalmazia per spostamento mercato al 28/02/2017	RISULTATO	100%
% avanzamento lavori Via Colonna al 31/12/2017	RISULTATO	50%
% avanzamento lavori Piazza de' Nerli al 31/12/2017	RISULTATO	70%
% avanzamento lavori Via Guicciardini al 31/12/2017	RISULTATO	70%